

Checklist Installatiewerk BMI

Installeren Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

1. **NEN2535:2017**
2. **NEN2575:2012**
3. **NEN1010:2015**
4. **NPR2576:2018**
5. **CCV-CERTIFICATIESCHEMA Installeren Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties V6.0**

PROJECTGEGEVENS

Projectnaam	
Adres	
Plaats	
Projectnummer	

Ondergetekende verklaart namens het installatiebedrijf dat de aanleg van de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie voldoet aan de gestelde eisen in de bovengenoemde normen.

Installatiedeskundige:
Brandmeldinstallatiebedrijf:

Handtekening:

EISEN AAN HET PRODUCT (BRANDMELDINSTALLATIEBEDRIJF)		
Artikel	Omschrijving eis / Beoordelingsmethoden	Aanwezig
CCV_CERTIFICATIESCHEMA Installeren Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties – paragraaf 2.2.1 Projectie / ontwerp van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie	<p>De volgende documenten zijn voor het aanvangen van het installatiewerk aanwezig, zijn door een projecteringsdeskundige (wenselijk) geaccordeerd en uit de projectie is een duidelijk afgebakende leveringsomvang te halen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projectietekeningen 2. Blokschema 3. Functiematrix (indien noodzakelijk) 4. Aansluitgegevens 5. Uitvoering functiebehoud (NPR2576 Bijlage B, C en D) <u>Voorgeschreven door de projecteringsdeskundige</u> <p>Aanwezigheid van een (goedgekeurd) Programma van Eisen is wenselijk, maar geen vereist onderdeel voor het brandmeldinstallatiebedrijf</p>	<p><i>Aanwezig</i> <i>Datum</i></p> <p><i>Noteer hier de aanwezigheid van het document met de datum waarop deze is ontvangen.</i></p> <p><i>Noteer in ondergelegen tabel de naam met het bijbehorende nummer en datum van het ontvangen document ter verificatie documenten gezien/ontvangen.</i></p>
Ontvangen documenten / bijlage		
Naam: Nummer: Datum: Gewijzigd:	Naam: Nummer: Datum: Gewijzigd:	
Naam: Nummer: Datum: Gewijzigd:	Naam: Nummer: Datum: Gewijzigd:	
Naam: Nummer: Datum: Gewijzigd:	Naam: Nummer: Datum: Gewijzigd:	
Naam: Nummer: Datum: Gewijzigd:	Naam: Nummer: Datum: Gewijzigd:	
<u>Aanvullende opmerkingen</u>		

EISEN AAN HET PRODUCT (BRANDMELDINSTALLATIEBEDRIJF)		
Artikel	Omschrijving eis / beoordelingsmethoden	Voldoet
CCV_CERTIFICATIESCHEMA installeren Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties paragraaf 2.2.2 Te monteren apparatuur	De geleverde apparatuur wordt volgens paragraaf 6.3 Gecontroleerd (leveringsomvang uit paragraaf 2.2.1) Alsmede alle overige apparatuur, in ieder geval:	Apparatuur is onbeschadigd geleverd en conform leveringsomvang paragraaf 2.2.1 <u>Leveringsomvang</u> <u>Datum:</u> <u>Overige apparatuur:</u> <u>Datum:</u> <u>In ieder geval:</u> <u>Datum:</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brandweerpaneel (niet zijnde de brandmeldcentrale) 2. Nevenindicator 3. Nevenpaneel 4. Nevenbedieningspaneel 5. Signaleringspaneel 6. Flitslicht 	
	Gecontroleerd dient er te worden of de geleverde apparatuur niet is beschadigd en/of de type aanduiding overeenkomt met de leveringsomvang.	
	Controle vindt plaats voor ieder geleverd apparaat visueel door of onder verantwoording van een installatiedeskundige.	
	Indien beschadiging en/of verkeerde typeaanduiding wordt geconstateerd wordt dit vastgelegd.	

Aanvullende opmerkingen (invullen indien beschadigde en/of verkeerde typeaanduiding):

Eisen aan het product (brandmeldinstallatiebedrijf)				
Installatievoorschriften voor apparatuur				
	Onderwerp	Eis	Voldoet?	Opmerking (altijd in te vullen indien niet voldoet)
	Brandmeldcentrale	Gemonteerd zoals aangegeven projectietekening en volgens specificatie(s) leverancier		
	Brandweerpaneel	Gemonteerd zoals aangegeven projectietekening en volgens specificatie(s) leverancier		
	Nevenpaneel	Gemonteerd zoals aangegeven projectietekening en volgens specificatie(s) leverancier		
	Energie voorziening	Primaire voeding is een separate eindgroep en in de verdeler voorzien van tekst: (NIET UITSCHAKELEN BRANDMELD / ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE)		
	(Neven)indicatoren	Gemonteerd zoals aangegeven projectietekening en volgens specificatie(s) leverancier		
		Zijn vanuit verkeersruimte waarneembaar en duidelijke voor welke ruimte deze betreft		
	Brandmelders (hand en automatische brandmelders)	Met montage is rekening gehouden met afstanden t.o.v. obstakels, wanden, balken, inventaris, uitblaas openingen etc.		
		Met montage is rekening gehouden met het voorkomen van 'onechte' en ongewenste' brandmeldingen door aanwezigheid van storingsbronnen .		
	Transmissie Bewaking voor stuurfuncties	De transmissiewegen van de in het PvE vastgelegde sturingen zijn bewaakt conform EN54-2 op kortsluiting en onderbreking.		
<u>Aanvullende opmerkingen:</u>				